



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia

DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE

Numero 223 Del 20 Agosto 2020

OGGETTO: NUOVO POLO SPORTIVO. I LOTTO. STRALCIO 5: REALIZZAZIONE COPERTURA TRIBUNA, CAMPO CALCIO A 5 E PERCORSO ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO. PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI _ CUP: B39B18000060006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ricordato che con delibera regionale n. 1144 del 16 luglio 2018 sono state approvate le graduatorie relative all'avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla qualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo regionale, approvato con dgr n. 1944/2017, grazie alla quale sono stati assegnati 66 punti al progetto presentato dal comune di San Martino in Rio che risulta così beneficiario di un finanziamento di € 200.000,00 pari al 40% degli € 500.000,00 totali di quadro economico;

Constatato che la SUA ha provveduto all'espletamento della procedura di gara, rendicontandone l'esito al Comune di San Martino in Rio con nota acquisita al prot. n. 2961 del 02/04/2019, dalla quale si evince quanto segue:

1. CIG assegnato alla procedura di gara: 7751589D97;
2. provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del dirigente del Servizio Affari generali della Provincia di Reggio Emilia n. 168 del 14/03/2019;
3. data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva a conclusione delle verifiche esperite dalla SUA sull'impresa affidataria: 01/04/2019;
4. impresa aggiudicataria: IN.TE.SE Costruzioni d'acciaio srl con sede in via Como, 29/7 a San Donà di Piave (VE) P.IVA: 03235660275, che ha offerto un ribasso del 18,25%;
5. importo di aggiudicazione: € 341.125,09 netti (di cui € 24.191,34 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre Iva 10%, per un importo complessivo lordo di € 375.237,60;

Atteso che:

- che con determinazione n. 183 del 10 maggio 2019 si è preso atto della conclusione della procedura di gara esperita dalla Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, relativamente all'opera denominata: "Nuovo Polo sportivo. I lotto. Stralcio 5:

“Realizzazione copertura tribuna, campo calcio a 5 e percorso attività fisiche all’aperto”, CUP: B39B18000060006, Cig derivato: Z46287813A, avente quale impresa aggiudicataria IN.TE.SE Costruzioni d’acciaio srl;

- che in data 31 luglio 2019 si è proceduto alla stipula del contratto Rep. 9/2009 sono stati formalmente avviati il 26/06/2019;
- il termine di ultimazione risultava fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi e quindi entro il 26/12/2019;
- l’Amministrazione ha espresso la volontà di incrementare la classe di risposta sismica dell’edificio da 3 a 4 rendendolo “Edificio di interesse strategico”, come previsto dal decreto ministeriale 14/01/2008, funzionale alle esigenze della protezione civile in caso di eventi sismici, procedendo con la revisione del progetto strutturale della copertura della Tribuna;
- per le ragioni sopracitate si è concessa la proroga di 6 mesi con prot. n. 10977 del 13 dicembre 2019 definendo quale termine ultimo dei lavori il 22 giugno 2020;
- a seguito dell’intervenuta emergenza epidemiologica mondiale da Covid-19, in data 12/03/2020 con Vs Prot. N.2258, sono stati sospesi i lavori fino al 03/04/2020;
- che a seguito dell’evoluzione della sopracitata emergenza, i lavori sono stati sospesi obbligatoriamente fino al 04/05/2020;
- che con Ordine di Servizio N.3 dell’11/06/2020 si fissava il nuovo termine dei lavori al giorno 22/08/2020;

Considerato che:

- nello stesso Ordine di Servizio N.3 si chiedeva all’impresa di presentare un cronoprogramma aggiornato con le nuove tempistiche di avanzamento lavori, non paragonabili al solo recupero dei 2 mesi di sospensione in quanto tutt’ora gravate dagli esiti della pandemia non ancora totalmente superata (cassa integrazione, smart working ecc..), oltre che dalle imminenti ferie estive;
- con prot. n. 5874 del 30 luglio 2020 l’impresa IN.TE.SE Costruzioni d’acciaio srl richiedeva, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del DLgs 50/2016 e s.m. e i., un’ulteriore proroga di giorni 105 (centocinque) per il completamento delle opere oggetto dell'appalto, impegnandosi a non avanzare richieste di ristoro per maggiori oneri o di compensi aggiuntivi in ragione di tale proroga;
- che con comunicazione, a mezzo e-mail del 10 agosto 2020, il Direttore dei Lavori ing. Marco Poli e il Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione arch. Guido Tassoni, viste le ragioni poste a base della richiesta di proroga effettuata dall’impresa, esaminata la documentazione tecnica-amministrativa relativa all’esecuzione dei lavori e al loro andamento, verificato che la richiesta è pervenuta entro i termini utili previsti dagli articoli 13 e 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, e ritenuta fondata la richiesta avanzata dalla ditta, hanno espresso parere favorevole alla concessione della suddetta proroga;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva della ditta con DURC regolare Numero Protocollo INAIL_21480768 e scadenza validità 25/08/2020;

Considerato che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione dei lavori per i motivi di cui sopra;

D E T E R M I N A

1. di concedere, per i motivi indicati in premessa, sentito il parere del Direttore dei Lavori ing. Marco Poli e del Responsabile della sicurezza in fase di escuzione arch. Guido Tassoni, ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010, la proroga di giorni 85 (ottantacentocinque) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione copertura tribuna, campo calcio a 5 e percorso attività fisiche all'aperto, con nuova scadenza dei lavori in data 15 novembre 2020, restando impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato Speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Dott.ssa Marialuisa Campani